

cN° Reg. Cron. 85

Del 29 AGO. 2019

**UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO**

**COMUNE DI MONTAZZOLI**  
(Provincia di Chieti)

**SERVIZIO UFFICIO TECNICO**

**DETERMINAZIONE**

**N° 50 DEL 12.07.2019**

**Oggetto:** POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – ASSE IV – AZIONE 4.1.1 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO – CUP: C98G17000010006 - CIG: 7779679A32.  
Approvazione stato finale e CRE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di luglio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che questo Comune aderisce all'Unione dei Comuni del Sinello giusta deliberazione del C.C. n. 21 del 17 luglio 2013;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 01.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Premesso che:

- la Regione Abruzzo, nell'ambito del programma POR FESR Abruzzo 2014-2020 - Asse IV – Promozione di un'economia a basse emissioni di carbonio, si propone di promuovere interventi volti alla riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche con interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart building) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici;
- l'Amministrazione Comunale, ha inteso partecipare alla richiesta di finanziamenti del suindicato avviso, approvato dalla Regione Abruzzo con determinazione della Direzione Opere Pubbliche,

Servizio Politiche Energetiche Qualità dell'Aria SINA, Ufficio Attività Tecnico Ecologiche, n. DPC025/50 del 14/03/2017;

- con determinazione n. 3 del 10.05.2017 l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economico nonché analisi energetica dell'edificio veniva affidato all'Ing. Antonio Scutti, con studio in Perano (CH) alla C.da Tomassuoli n. 46;
- il progetto di fattibilità tecnico economico è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 24 del 15.05.2017;
- con determinazione della Regione Abruzzo, Dipartimento opere pubbliche governo del territorio e politiche ambientali, Servizio politica energetica qualità dell'Aria Sina, Ufficio attività tecnico ecologiche, comunicazione ed educazione ambientale, n. DPC025/225 del 23.11.2017, il Comune di Montazzoli è stato ammesso a finanziamento;
- con deliberazione di C.C. n. 5 del 28.03.2018, è stato approvato il Piano Triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e relativo elenco annuale 2018;
- nella programmazione dei lavori pubblici per tale triennio è stata inserita nell'anno 2018 l'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 110.000,00;
- con determinazione n. 72 del 14.09.2018 veniva affidato l'incarico per la progettazione e D.L. all'Ing. Antonio Scutti, con studio in Perano (CH) alla C.da Tomassuoli n. 46;
- il progetto definitivo-esecutivo è stato trasmesso dall'Ing. Antonio Scutti in data 25.09.2018, prot. n. 3990;
- il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato dalla G.C. con deliberazione n. 42 del 27.11.2018 con il seguente quadro economico:

**A) lavori:**

1) importo lavori soggetti a ribasso .....	euro	80.465,51	
2) costo per la sicurezza dei cantieri .....	euro	<u>2.334,49</u>	
Totale per lavori .....	euro	<u>82.800,00</u>	<u>82.800,00</u>
<b>B) somme a disposizione dell'amministrazione:</b>			
1) Imprevisti .....	euro	3.278,76	
2) Spese tecniche (prog. d.l., coord. Sic., ecc.) ..	euro	10.764,00	
3) Spese per diagnosi energetica .....	euro	828,00	
4) Spese per APE.....	euro	828,00	
5) IVA al 10% sui lavori .....	euro	8.280,00	
6) IVA su imprevisti.....	euro	327,88	
7) CNPAIA al 4% su spese tecniche .....	euro	430,56	
8) IVA al 22% su spese tecniche e CNPAIA .....	euro	2.462,80	
Totale somme a disposizione .....	euro	<u>27.200,00</u>	<u>27.200,00</u>
		Totale complessivo euro	110.000,00

- che con determinazione n. 2 del 28.01.2019 si stabiliva di procedere con l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 1 comma 912 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge Finanziaria 2019) il quale ha previsto che fino al 31 dicembre 2019 per le Stazioni Appaltanti, in deroga all'art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., la facoltà di affidare lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici;
- con determinazione n. 30 del 10.05.2019 i lavori di che trattasi venivano affidati alla ditta "FF Impiantistica di Ferrara Federico" con sede in Montazzoli alla C.da Fonte San Giovanni 1/a, per un ribasso del 20% corrispondente ad un importo dei lavori pari a € 64.372,41 oltre ad € 2.334,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per complessivi € 66.706,90;
- i lavori hanno avuto inizio in data 17.05.2019 come da verbale della direzione lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario riscontrata la necessità di eseguire delle opere aggiuntive e migliorative, correlate ad alcune controfinestre esterne rispetto a quelle previste in progetto, oltre allo spostamento di una tubazione del gas metano esistente ed alla riparazione di cassette di scarico esistenti nei servizi igienici;

- la Direzione lavori ha redatto una lista dei lavori in economia da eseguirsi, trasmessa in data 28.06.2019 al n.2845 di prot.;
- tali lavori imprevidenti rispetto al progetto originario, sono stati approvati con determinazione n. 46 del 28.06.2019;
- i lavori sono stati ultimati in data 01.07.2019;

Evidenziato che:

- il codice CUP assegnato all'intervento in argomento è C91B15000240005;
- il codice CIG assegnato all'intervento in argomento è Z7517D3332;

Vistigli atti finali trasmessi dalla D.L. in data 11.07.2019, prot. n. 3068;

Visto lo Stato Finale dei lavori, redatto in data 01/07/2019 dalla direzione Lavori, nella persona dell'Ing. Antonio Scutti e firmato dall'impresa senza riserve, che liquida la somma spettante all'Impresa "FF Impiantistica di Ferrara Federico" con sede in Montazzoli alla C.da Fonte San Giovanni 1/a, per un importo netto pari a € 66.702,87 oltre IVA 10%;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, redatto il 01/07/2019 dalla direzione Lavori, nella persona dell'Ing. Antonio Scutti e firmato dall'impresa senza riserve, con le seguenti risultanza:

Importo lavori contratto principale eseguiti	€ 66.702,87
Importo lavori in economia eseguiti	<u>€ 3.275,00</u>
Sommano	€ 69.977,87
A detrarre SAL	<u>€ 0,00</u>
Restano nette (compr. Lav. Economia)	€ 69.977,87

Ritenuto di dover provvedere alla approvazione dello stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

Visti:

- il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d. Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

Riconosciuta ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la propria competenza sul presente provvedimento;

### DETERMINA

1.le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.di approvare lo Stato Finale dei Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti redatto il 01/07/2019 dalla direzione Lavori, nella persona dell'Ing. Antonio Scutti e firmato dall'impresa senza riserve, con le seguenti risultanza:

Importo lavori contratto principale eseguiti	€ 66.702,87
Importo lavori in economia eseguiti	€ 3.275,00
Sommano	€ 69.977,87
A detrarre SAL	€ 0,00
Restano nette (compr. Lav. Economia)	€ 69.977,87

- 3.di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione dei lavori di POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – ASSE IV – AZIONE 4.1.1 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO trovano copertura sul capitolo 20150101 denominato "efficientamento energetico edificio scuola primaria e secondaria primo grado" del bilancio 2019;
- 4.di dare atto che l'impegno è stato assunto con determinazione n. 30 del 10.05.2019;
- 5.di inviare copia del presente provvedimento al competente servizio regionale per l'adozione degli atti di competenza;
- 6.di dare atto che la liquidazione dell'impresa e dei professionisti avverrà con successivi atti di liquidazione;
- 7.di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 8.di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto\* di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Marco Piccirilli

---

Sul presente provvedimento viene espresso il parere di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA'  
Rag. Anna rosa Berarducci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA  
Rag. Anna rosa Berarducci

*[Handwritten signatures]*


---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° 243

COPIA del presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal 29 AGO. 2019 al 13 SET. 2019

Montazzoli, li 29 AGO. 2019



IL MESSO COMUNALE

*Alessandro Ferraro*