

N° Reg. Cron. _____

copia

Del _____

UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO

COMUNE DI MONTAZZOLI
(Provincia di Chieti)

SERVIZIO UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N° 10 DEL 13.04.2021

Oggetto: Decr. Min. Int. 14/01/2020 - Legge 145/2018 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA DEL MUNICIPIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO PUBBLICO. CUP C99H20000040005. CIG 8347132F38. Approvazione Stato finale, Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- questo Comune aderisce all'Unione dei Comuni del Sinello giusta deliberazione del C.C. n. 21 del 17 luglio 2013;
- è in corso di approvazione il bilancio di previsione finanziario 2021;

Considerato che:

- In data 11 febbraio 2020 causa i forti venti, la copertura della sede del municipio ha subito danni;
- Nelle successive settimane, causa il riverificarsi del vento, la copertura ha subito ulteriori danni;
- è intenzione del Comune di Montazzoli procedere con lavori di ristrutturazione della copertura del Municipio al fine di riparare e riattare la copertura del fabbricato;
- l'Ufficio tecnico Comunale ha elaborato un progetto relativo ai lavori di "Decr. Min. Int. 14/01/2020 - Legge 145/2018 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA DEL MUNICIPIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO PUBBLICO. CUP C99H20000040005" dell'importo complessivo di €. 50.000,00;
- nella programmazione dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 21 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, non è inserita l'opera in argomento essendo l'importo dell'opera di importo minore ad € 100.000,00;
- con deliberazione di G.C. n. 4 del 06.03.2020 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Decr. Min. Int. 14/01/2020 - Legge 145/2018 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA DEL MUNICIPIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO PUBBLICO. CUP C99H20000040005", redatto dall'ufficio tecnico, nella persona del Geom. Pasquale Romagnoli, con il seguente quadro economico:

A) lavori:

1) importo lavori soggetti a ribasso..... euro	39.220,61	
2) costo per la sicurezza dei cantieri	4.000,00	
Totale per lavori..... euro	<u>43.220,61</u>	<u>43.220,61</u>

B) somme a disposizione dell'amministrazione:

1) Imprevisti.....	euro	2.092,92	
2) Spese tecniche (prog. d.l., ecc.) compr. IVA	euro	3.500,00	
3) IVA al 10% sui lavori	euro	4.322,06	
4) Incentivo art. 92 D. Lgs. 50/2016	euro	864,41	
Totale somme a disposizione	euro	<u>10.779,39</u>	<u>10.779,39</u>
		Totale complessivo euro	50.000,00

- il finanziamento dell'opera è assicurato per la quota parte di € 11.597,90 mediante finanziamento concesso di cui al Decreto del Ministero degli Interni 14/01/2020 (concessione finanziamento per il potenziamento della messa in sicurezza di edifici pubblici) e per la quota parte di € 38.402,10 mediante fondi propri dell'Ente che si renderanno disponibili con la realizzazione di un taglio colturale boschivo a destinazione commerciale;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n.
- con determinazione n. 48 in data 22.06.2020 è stata indetta la gara dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- con determinazione n. 52 del 10.07.2020 i lavori venivano affidati alla ditta IMPRESA EDILE MENNA GIUSEPPE con sede in Casalanguida (CH) alla Via Valloni n. 29, c.f. MNNGPP65R06A485S, p. iva 01564880696, che ha offerto un ribasso del 3,00%, per un importo netto di € 42.043,99, oltre IVA, di cui € 4.000,00 per oneri di sicurezza;
- che con contratto d'appalto stipulato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
- i lavori sono stati consegnati in data 13.07.2020;

! Preso atto della Perizia di Variante approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 30.10.2020 per un importo complessivo di € 67.600,00 come meglio dettagliato:

1) importo lavori soggetti al lordo	euro	56.610,33	
a detrarre il ribasso del 3,00%	euro	-1.698,31	
restano i lavori al netto	euro	54.912,02	
2) costo per la sicurezza dei cantieri	euro	<u>4.000,00</u>	
Totale per lavori.....	euro	<u>58.912,02</u>	<u>58.912,02</u>
C) somme a disposizione dell'amministrazione:			
3) Imprevisti.....	euro	48,39	
4) Spese tecniche (prog. d.l., ecc.) compr. IVA	euro	1.544,40	
5) IVA al 10% sui lavori	euro	5.891,20	
6) IVA la 22% su spese tecniche	euro	339,77	
7) Incentivo art. 92 D. Lgs. 50/2016	euro	864,41	
Totale somme a disposizione	euro	<u>8.687,98</u>	<u>8.687,98</u>
Totale complessivo.....euro			67.600,00

Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 10.08.2020 e ripresa in data 02.11.2020;
Vista la proroga dei lavori concessa per ulteriori 30 giorni;
Visto il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 20.11.2020;

CONSIDERATO che con nota acquisita al prot. com.le n. 1638 del 13.04.2021 è stato rimesso lo stato finale dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza pari € 58.912,02 redatto dal Direttore dei Lavori e firmati dall'impresa senza riserva costituito dai seguenti allegati:

- Libretto delle misure;
- Sommario registro di contabilità;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;

TENUTO CONTO che nel corso dei lavori non sono stati emessi acconti, l'importo complessivo suddetto, pari ad € 58.912,02 costituisce il credito dell'Impresa allo Stato Finale.

VISTA la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince che il credito all'impresa è pari a € 58.912,02 oltre iva al 10% come da dettaglio;

A) con il contratto di cui alla presente contabilità	euro	58.912,02
B) Stato finale emesso	euro	<u>58.912,02</u>
Restano disponibili	euro	0,00

Evidenziato che il CIG di riferimento del presente affidamento è: **8347132F38**;

Evidenziato, altresì, che il C.U.P. dell'investimento in parola è: **C99H20000040005**;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d. Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo statuto Comunale;
- l'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

Riconosciuta ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la propria competenza sul presente provvedimento;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare la seguente documentazione contabile, Stato Finale dei Lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari € 58.912,02, inerente l'esecuzione dell'opera, acquisita al prot. com.le n. 1638 del 13.04.2021, rimessa dall'incaricato ufficio tecnico nella persona del Geom. Direttore dei Lavori Pasquale Romagnoli, costituita dai seguenti allegati:

- Libretto delle misure;
- Sommario registro di contabilità;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;

3. Di approvare la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince che il credito all'impresa è pari a € 58.912,02 oltre iva al 10% come da dettaglio;

A) con il contratto di cui alla presente contabilità	euro	58.912,02
B) Stato finale emesso	euro	<u>58.912,02</u>
Restano disponibili	euro	0,00
Iva al 10%	euro	5.891,20
Totale	euro	64.803,22

4. Di dare atto che il finanziamento dell'opera è assicurato per la quota parte di € 11.597,90 mediante finanziamento concesso di cui al Decreto del Ministero degli Interni 14/01/2020 (concessione finanziamento per il potenziamento della messa in sicurezza di edifici pubblici) e per la quota parte di € 56.002,1 mediante fondi propri dell'Ente che si renderanno disponibili con la realizzazione di un taglio culturale boschivo a destinazione commerciale;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Piccirilli Marco;
9. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Marco Piccirilli

Sul presente provvedimento viene espresso il parere di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA'
f.to Rag. Anna rosa Berarducci

ATTESTAZIONE DI COPERTURA
f.to Rag. Anna rosa Berarducci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° 117

COPIA del presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal
22 APR. 2021 al 7 MAG. 2021

Montazzoli, li 22 APR. 2021



IL MESSO COMUNALE

[Handwritten Signature]

COPIA conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Montazzoli, li 22 APR. 2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Piccirilli

[Handwritten Signature]