

UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO

COMUNE DI MONTAZZOLI
(Provincia di Chieti)

SERVIZIO UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N° 02 DEL 18/01/2022

Oggetto: “D.P.C.M. 27.02.2019 – Danni eventi metereologici seconda decade gennaio 2017 – OCDPC 441/2017 – Finanziamento seconda annualità - Annualità 2020 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO VIABILITÀ LOC. PONTONE. CUP C97H20000010001” – **Approvazione Stato Finale dei lavori e Certificato di regolare esecuzione; liquidazione competenze tecniche.**

L'anno duemilaventidue, il giorno 18 del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- questo Comune aderisce all'Unione dei Comuni del Sinello giusta deliberazione del C.C. n. 21 del 17 luglio 2013;
- con deliberazione di C.C. n. 9 del 30/04/2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022 ed autorizza per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio;

Visto l'art. 163, comma 1 del TUEL che recita “*Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato*”.

Dato atto che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2019, in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico ed il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. del 20.02.2019, sono state stanziati – ai sensi dell'art. 1, comma 1028 e 1029, della L. 30.12.2018 n. 145 – risorse finanziarie in favore delle regioni interessate da stati di emergenza;

- alla Regione Abruzzo, in particolare, sono state assegnate risorse con specifico riferimento allo stato di emergenza relativo agli eventi meteorologici (neve) della seconda decade del gennaio 2017 di cui alla OCDPC n. 441 del 21.03.2017;
- che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019 e del DPCM 21/10/2020, ha predisposto il Piano degli investimenti relativamente alla seconda annualità (2020)
- che con Decreto n. 1 del 20/04/2020 il Commissario Delegato – Presidente della Regione Abruzzo, nominato con la OCDPC 441/2017, ha ritenuto di individuare gli Enti Locali quali Soggetti attuatori degli Interventi;
- per questo Comune è previsto l'intervento "Consolidamento dissesto idrogeologico e ripristino viabilità loc. Pontone" CUP: C97H20000010001, per un importo complessivo di € 365.000,00;
- in data 06.05.2020 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Montazzoli e la Regione Abruzzo e successivamente restituita alla Regione Abruzzo per il tramite della piattaforma emergenziale;
- con determinazione n. 44 del 05.06.2020 veniva affidato l'incarico per la progettazione, d.l. e coordinamento sicurezza alla PROGES S.r.l. con studio in Atessa, Via Monte Marcone n. 147, p. iva 02315280699 al prezzo di € 26.334,00 oltre CNPAIA e IVA al 22% - CIG: **ZB92D06BFE**;
- con deliberazione di G.C. n. 16 del 29.07.2020 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "D.P.C.M. 27.02.2019 – Danni eventi meteorologici seconda decade gennaio 2017 – OCDPC 441/2017 – Finanziamento seconda annualità - Annualità 2020 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO VIABILITÀ LOC. PONTONE. CUP C97H20000010001", di un importo totale dei lavori pari ad € 255.848,19 di cui 9.295,48 oltre ad €109.151,81 di somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione n. 60 in data 17/08/2020 è stata indetta la gara dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 come modificato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 7;
- con determinazione n. 64 del 10.09.2020 i lavori venivano affidati alla ditta LIFE S.r.l. con sede in Trivento (CB) alla Via Zona Industriale Piana d'Ischia S.n.c., c.f. e p. iva 01534440704, per un ribasso offerto del 2,020% e quindi per un importo di aggiudicazione di € 241.572,35 oltre ad oneri di sicurezza di € 9.295,35 e quindi per complessivi € **250.867,83** oltre IVA di legge – CIG **84074520E0**;
- il contratto veniva stipulato in data 28.09.2020 al n. 5/2019 di repertorio registrato a Lanciano al n.10 in data 19/10/2020 Serie I;
- i lavori sono stati consegnati in data 09.10.2020;
- che con determinazione n. 125 del 18/12/2020 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Asfalti Totaro S.r.l. con sede in C.da Scosse s.n.c. di Altino (CH), p. iva 01894130697, per il subappalto dei lavori di fresatura trasporto a discarica e relativo onere, posa in opera di conglomerato bituminoso, rientrante nella categoria SOA OG 3;

Richiamate:

- la determinazione n. 56 del 28.07.2020 con la quale veniva affidato l'incarico per la redazione della relazione geologica dei lavori di che trattasi allo studio Geoven di Andrea Venosini in viale E. Aloysio - Celenza sul Trigno (CH), 11 al prezzo di € 3.500,00 oltre C.P. e IVA al 22% - CIG: **ZC32DBDD63**;
- la determinazione n. 85 del 02.11.2020 con la quale veniva affidato l'incarico per il Collaudo Statico dei LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO

E RIPRISTINO VIABILITÀ LOC. PONTONE - CUP C97H20000010001 – all'Arch. Chiara Salerno, con studio in via Don Minzoni, 26 – 66034 Lanciano (CH) – cod. fiscale SLRCHR80R50E435Z – P.IVA 02331910691 - al prezzo di € 1.576,00 oltre CNPAIA e IVA – CIG: **Z6A2EF5893**;

Vista la determinazione n. 2 del 12/02/2021 con la quale:

- è stata approvata la documentazione contabile relativa al Primo Stato di Avanzamento dei LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO VIABILITÀ LOC. PONTONE. CUP C97H20000010001”, acquisita al prot. com.le n. 258 in data 20/01/2021, rimessa dall'incaricato studio tecnico PROGES di Atessa e a firma del Direttore Tecnico, Ing. Raffaele Di Domenica, dell'importo di € 166.334,78, comprensivi di € 6.163,25 relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto del ribasso d'asta del 2,02%;
- è stato approvato il certificato di pagamento n. 1 sottoscritto dal Direttore Tecnico, Ing. Raffaele Di Domenica e dal Rup Geom. Paolo Piccirilli dal quale si evince che il credito netto all'impresa è di € 165.503,00 oltre iva al 22% pari ad € 36.410,66 per un totale di € 201.913,66;
- si è stabilito di liquidare un acconto sul certificato di pagamento n. 1 pari alla somma di € 109.000,00 comprensivo di iva al 22% con pagamento successivamente alla presentazione di fattura fiscale da parte del soggetto affidatario;

Dato atto che al prot. n. 14/2021 è stata acquisita la fattura n. 20 del 22.02.2021 emessa dall'appaltatore Life Srl dell'importo di € 89.344,26 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 109.000,00, relativa al 1° acconto sul 1° certificato di pagamento, regolarmente saldata con mandato di pagamento n. 118 del 27.03.2021;

Vista la determinazione di questo servizio tecnico n. 43 del 20.07.2021 con la quale è stato disposto di liquidare e pagare all'appaltatore il saldo sul 1° certificato di pagamento, nonché liquidare e pagare le fatture emesse dal geologo e dal direttore dei lavori. In particolare:

- 1) di liquidare la fattura elettronica NR. 70 del 19.07.2021 emessa dall'impresa LIFE S.r.l. con sede in Trivento (CB) alla Via Zona Industriale Piana d'Ischia S.n.c., c.f. e p. iva 01534440704, acquisita al prot. 3169 in data 20/07/2021 di importo complessivo di (€ 165.503,00 - € 89.344,26) = € 76.158,74 oltre IVA al 22% per un totale di € 92.913,66 (CIG: **84074520E0**);
- 2) di liquidare la fattura elettronica NR. 5/PA del 06.06.2021 emessa dal Geologo Andrea Venosini e acquisita al prot. 2522 in data 07.06.2021 di importo pari ad € 3.500,00 oltre CP del 2% (€ 70,00) ed IVA al 22%, per un totale complessivo di 4.335,40 (CIG: **ZC32DBDD63**);
- 3) di liquidare la fattura elettronica NR. 11 del 13.10.2020 emessa dallo studio di progettazione Proges Srl di Atessa (CH), avente P.Iva 02315280699 e acquisita al prot. 4662 in data 14.10.2020 di importo pari ad € 13.000,00 oltre al c.p. del 4% ed iva al 22%, per un totale complessivo di € 16.494,40 (CIG: **ZB92D06BFE**);

Dato atto che a causa di situazione imprevista ed imprevedibile si è resa necessaria una perizia di variante che eleva l'importo delle lavorazioni da € 250.867,83 ad € 261.304,47, lasciando inalterato l'importo complessivo del progetto. La variante è stata approvata con determinazione del Servizio tecnico n. 83 del 26.11.2021;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori di che trattasi, sottoscritto in data 17/12/2021, che attesta che la fine dei lavori è avvenuta in data 16/12/2021;

Visto il certificato di collaudo statico ID.pratica (Deposito Genio Civile) 698/2020-MUDCOM del 11/01/2022 rilasciato dall'arch. Chiara Salerno, con studio in via Don Minzoni, 26 – 66034 Lanciano (CH) – cod. fiscale SLRCHR80R50E435Z – P.IVA 02331910691 – acquisito al prot. 161 del 11/01/2022;

Dato atto che in data 31/12/2021 veniva acquisito al prot. n. 5726 di questo comune gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di che trattasi, redatti dall'incaricato studio tecnico PROGES di Atessa e a firma del Direttore Tecnico, Ing. Raffaele Di Domenica, dell'importo di € 261.304,47, comprensivi di € 9.295,48 relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto del ribasso d'asta del 2,02%;

Vista la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 30/12/2021 redatto dal DL a norma dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 dove risulta in favore dell'appaltatore Life Srl un credito residuo di € 95.801,47 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 116.877,79;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d. Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo statuto Comunale;*
- l'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

Riconosciuta ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la propria competenza sul presente provvedimento;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare**, relativamente ai LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO VIABILITÀ LOC. PONTONE. CUP C97H20000010001 - gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori, acquisiti al prot. n. 5726 del 31/12/2021, redatti dall'incaricato studio tecnico PROGES di Atessa e a firma del Direttore Tecnico, Ing. Raffaele Di Domenica, dell'importo di € **261.304,47**, comprensivi di € 9.295,48 (relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed al netto del ribasso d'asta del 2,02%;
3. **di approvare** il certificato di regolare esecuzione del 30/12/2021, redatto dal DL a norma dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, dove risulta in favore dell'appaltatore Life Srl un credito residuo di € 95.801,47 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 116.877,79;
4. **di liquidare** all'appaltatore Life Srl la somma di € 95.801,47 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 116.877,79 in ordine al credito residuo riconosciuto nel certificato di regolare esecuzione, **dando atto che** si provvederà al pagamento a seguito dell'erogazione dei fondi da parte della Regione Abruzzo, previa presentazione di fattura elettronica

accettata dal responsabile del Servizio Tecnico; CIG relativo all'affidamento dei lavori è: **84074520E0**;

5. **di liquidare** alla PROGES S.r.l. con studio in Atesa, Via Monte Marcone n. 147, p. iva 02315280699 – la somma di € 13.334,00 oltre CNPAIA ed IVA al 22%, per un totale complessivo di € 16.918,18, a titolo di saldo per il servizio di progettazione, d.l. e coordinamento sicurezza **dando atto che** si provvederà al pagamento a seguito dell'erogazione dei fondi da parte della Regione Abruzzo, previa presentazione di fattura elettronica accettata dal responsabile del Servizio Tecnico; CIG: **ZB92D06BFE**;

6. **di liquidare** all'Arch. Chiara Salerno, con studio in via Don Minzoni, 26 – 66034 Lanciano (CH) – cod. fiscale SLRCHR80R50E435Z – P.IVA 02331910691 – la somma di € 1.576,00 oltre CNPAIA e IVA al 22%, per un totale complessivo di € 1.999,63 – CIG: **Z6A2EF5893**, a titolo di saldo per il servizio di Collaudo statico **dando atto che** si provvederà al pagamento a seguito dell'erogazione dei fondi da parte della Regione Abruzzo, previa presentazione di fattura elettronica accettata dal responsabile del Servizio Tecnico;

7. **di dare atto** che alla spesa complessiva dell'intervento pari ad €. 365.000,00, è stata data copertura economica all'interno del bilancio esercizio 2020 della stazione appaltante Comune di Montazzoli e che gli stessi trovano copertura nelle risorse assegnate per l'anno 2019 dei fondi stanziati con DPCM del 27 Febbraio 2019 imputata su cap 20910109 alla voce: "D.P.C.M. 27/02/2019 – ANNUALITÀ 2020 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO VIABILITÀ PONTONE-";

8. **di pubblicare** la presente determinazione all'albo pretorio on-line del comune di Montazzoli;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Piccirilli



