

**UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO**

**COMUNE DI MONTAZZOLI**  
(Provincia di Chieti)

**SERVIZIO UFFICIO TECNICO**

**DETERMINAZIONE**

**N° 52 DEL 19/08/2021**

**Oggetto:** ART. 1, C. 29 LEGGE 160/2019 - D.C.P. MINISTERO INTERNO 14/01/2020: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – CUP C91C20000020001. CIG 84304947BA. Approvazione Stato Finale e CRE- rettifica.

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di agosto

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO CHE:**

- questo Comune ha aderito all'Unione dei Comuni del Sinello, giusta deliberazione del C.C. n. 21 del 17 luglio 2013;
- il bilancio esercizio finanziario 2021 è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2021;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 1, comma 29, della Legge 160/2019 (legge di bilancio) assegna ai piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, un contributo di € 50.000,00 per interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- l'ente al riguardo intende proseguire l'intervenire sulla rete della pubblica illuminazione ai fini su un suo efficientamento e risparmio energetico;
- l'intervento, al di sotto dei 100.000 euro non necessita del suo inserimento all'interno della programmazione triennale dei LL.PP.;
- l'ente al riguardo intende continuare l'intervento sulla pubblica illuminazione ai fini su un suo efficientamento e risparmio energetico;
- essendo l'importo dell'opera comunque di importo minore ad € 100.000,00 non si necessita del suo inserimento all'interno del Piano Triennale delle opere pubbliche, ai sensi dell'art. 21 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
- con determinazione n. 54 del 20.07.2020 veniva affidato l'incarico per la redazione del progetto esecutivo, nonché direzione lavori e coordinamento della sicurezza all'Ing. Antonio Scutti di Perano (CH)
- il progetto esecutivo trasmesso dall'Ing. Antonio Scutti in data 29.07.2020, prot. n. 3468;
- il progetto esecutivo è stato approvato dalla G.C. con deliberazione n. 18 del 29/07/2020 con il seguente quadro economico:  
A) lavori:

1) importo lavori soggetti a ribasso..... euro	35.557,00	
2) costo per la sicurezza dei cantieri ..... euro	700,00	
Totale per lavori..... euro	<u>36.257,00</u>	<u>36.257,00</u>
<b>B) somme a disposizione dell'amministrazione:</b>		
1) Rilievi..... euro	950,00	
2) Imprevisti..... euro	1.202,68	
3) Indennizzo CUC (1%)..... euro	362,57	
4) Spese tecniche (prog. d.l., ecc.)..... euro	5.218,75	
5) IVA al 10% sui lavori ..... euro	3.625,70	
6) Incentivo art. 92 D. Lgs. 50/2016 ..... euro	725,14	
7) CNPAIA al 4% su spese tecniche..... euro	246,75	
8) IVA al 22% rilievi..... euro	209,00	
9) IVA al 22% su spese tecniche e CNPAIA ..... euro	1.202,41	
Totale somme a disposizione ..... euro	<u>13.743,00</u>	<u>13.743,00</u>
	Totale complessivo euro	50.000,00

- il progetto rientra nelle finalità del contributo straordinario affidato dallo Stato;
- che i lavori dovevano iniziare entro il 15 settembre 2020 a pena di decadenza dal contributo;

**PRECISATO** che l'opera in questione è iscritta nel bilancio gestione residui dell'esercizio 2020 e finanziata mediante contributo di cui all'art. 1, comma 29, della Legge 160/2019 ad oggetto "contributo per realizzazione intervento di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile" nel quale si assegna ai piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, un finanziamento di € 50.000,00;

**CONSIDERATO che:**

- con nota prot. n. 4064 del 10.09.2020 veniva invitato a presentare offerta economica per il tramite della piattaforma <https://cuc-unionesinello.ga-t.it/> nel rispetto dell'art. 40, comma 2, del DS. Lgs. 50/2016 (codice richiesta n. 120), l'operatore economico Checchia Vincenzo con sede in Montazzoli;
- in data 11.09.2020, ore 12.29, la ditta Checchia Vincenzo con sede in Montazzoli (CH) alla Via Giorgio Almirante n. 9, C.F. CHCVCN72M19A485P, p. iva 02132340692, ha offerto un ribasso del 0,20% corrispondente ad un importo dei lavori pari a € 35.485,88 oltre ad € 700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per complessivi € 36.185,88;

**CONSIDERATO** che con Determina del Responsabile del Servizio n. 66 del 11.09.2020 sono stati affidati i lavori alla succitata Ditta e contrattualizzati con lettera commerciale avente prot. n. 4144 e data 14/09/2020;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori redatto in data 14.09.2020;

**VISTO** il verbale di sospensione dei lavori n. 1 redatto in data 17/09/2020;

**VISTO** il verbale di ripresa dei lavori redatto in data 27/10/2020;

**VISTO** il verbale di sospensione dei lavori n. 2 redatto in data 18/12/2020;

**VISTO** il verbale di ripresa dei lavori redatto in data 08/02/2021;

**CONSIDERATO** che in data 03/03/2021 l'incaricato Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Scutti, con nota acquisita al prot. com.le n. 907 ha rimesso il Primo Stato di Avanzamento Lavori ed è stato approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 9 del 12.04.2021;

**VISTO** il certificato di ultimazione lavori redatto in data 12/03/2021;

**CONSIDERATO** che in data 23/06/2021 il Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Scutti, con nota acquisita al prot. com.le n. 2743 ha rimesso lo stato finale dei lavori e il C.R.E. costituito dai seguenti elaborati:

- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- stato di avanzamento lavori a tutto il 12.03.2021;

- sommario del registro di contabilità al S.A.L. n.1;
- relazione sul conto finale;
- Lista Lavori in economia;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Disegni contabili:
  - o Tav. 2 Planimetria Centro Urbano;
  - o Tav. 3 planimetria loc. Fonte San Giovanni;
  - o Tav. 4 Planimetria loc. Vicenne;
  - o Tav. 5 Pianta edificio spogliatoio campo di calcio;
- Fascicolo verifiche iniziali;

**CONSEDERATO** che con determina dell'Ufficio Tecnico n. 35 del 05/07/2021 è stato approvato lo stato finale e CRE dalla quale si evince che il credito netto all'impresa è di € 13.546,90;

**PRESO ATTO** che il Direttore dei lavori ha provveduto a rimettere, a seguito di imprecisioni sul quadro economico di spesa il Certificato di regolare esecuzione modificato e che comunque non modifica il credito all'impresa pari ad €13.546,90, come meglio dettagliato:

**QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA**

a) Lavori compreso oneri sicurezza	€ 36'178,90
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
b1. Rilievi	€ 950,00
b2. Spese tecniche – Progettazione	€ 1'774,38
b3. Spese tecniche – D.L. e Coordinamento Sicurezza	€ 3'444,37
b4. Incentivi (D.Lgs. 50/2016 - Art. 113 - c.2 e 5)	€ 725,14
b5. Indennizzo CUC	€ 362,57
b6. IVA 10% su lavori, oneri sicurezza	€ 3'617,89
b7. Contributo Previd. CNPAIA 4% (b1, b2, b3)	€ 246,75
b8. IVA 22% per rilievi (b1)	€ 209,00
b9. IVA 22% Sp. Tec, Contr. Prev. (b2, b3, b7)	€ 1'202,41
b10. Lavori realizzato in economia (comprensivo d'IVA)	€ 1'210,36
b11. <u>Somma derivante dal ribasso d'asta (NON UTILIZZATA)</u>	€ 78,23

In uno € 13'821,10

-----  
**TOTALE € 50'000,00**

**VISTO** il certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum rimesso dal D.L. dal quale si evince che al fine dell'esecuzione dei lavori non sono accorse occupazione né permanenti né temporanee del suolo privato;

Ricordato che il CUP di riferimento del presente investimento è: **C91C20000020001**;

Ricordato che il CIG di riferimento del presente affidamento è: **84304947BA**;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d. Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo statuto Comunale;
- l'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

Riconosciuta ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la propria competenza sul presente provvedimento;

### DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione modificato, inerente l'esecuzione dell'opera, rimesso dall'incaricato Direttore dei Lavori Ing. Antonio Scutti, dal quale si evince che il quadro economico finale di spesa è il seguente e che il credito netto all'impresa è di € 13.546,90:

#### QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA

a) Lavori compreso oneri sicurezza	€	36'178,90
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
b1. Rilievi	€	950,00
b2. Spese tecniche – Progettazione	€	1'774,38
b3. Spese tecniche – D.L. e Coordinamento Sicurezza	€	3'444,37
b4. Incentivi (D.Lgs. 50/2016 - Art. 113 - c.2 e 5)	€	725,14
b5. Indennizzo CUC	€	362,57
b6. IVA 10% su lavori, oneri sicurezza	€	3'617,89
b7. Contributo Previd. CNPAIA 4% (b1, b2, b3)	€	246,75
b8. IVA 22% per rilievi (b1)	€	209,00
b9. IVA 22% Sp. Tec, Contr. Prev. (b2, b3, b7)	€	1'202,41
b10. Lavori realizzati in economia (comprensivo d'IVA)	€	1'210,36
b11. <u>Somma derivante dal ribasso d'asta (NON UTILIZZATA)</u>	€	78,23

In uno € 13'821,10

---

TOTALE € 50'000,00

- 2) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl d.lgs 50/2016;

- 3) Che alla spesa complessiva dell'intervento pari ad €. 50.000,00 è stata data copertura economica all'interno del bilancio di previsione corrente esercizio della stazione appaltante del Comune di Montazzoli e che gli stessi trovano copertura nelle risorse assegnate per l'anno 2020 mediante contributo ai sensi dell'art. 1, c. 29, Legge 160/2019;
- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Piccirilli Marco;
- 6) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Marco Piccirilli

Sul presente provvedimento viene espresso il parere di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA'


Rag. Anna rosa Berarducci





ATTESTAZIONE DI COPERTURA

Rag. Anna rosa Berarducci



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° 257

COPIA del presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal

10 SET. 2021 al 25 SET. 2021

Montazzoli, li 10 SET. 2021



IL MESSO COMUNALE

