

UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO

COMUNE DI MONTAZZOLI
(Provincia di Chieti)

SERVIZIO UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N° 115 DEL 30.12.2022

Oggetto: LAVORI DI PRESIDIO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' VALLONI LAGO NEGRO DEL COMUNE DI MONTAZZOLI - 2° LOTTO - CUP C93H19000120001 - CIG 80165813EB - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- questo Comune aderisce all'Unione dei Comuni del Sinello giusta deliberazione del C.C. n. 21 del 17 luglio 2013;
- che con deliberazione di C.C. n. 12 del 31/05/2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Dato atto che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 sono state assegnate le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risultando assegnataria di risorse anche la Regione Abruzzo;
- la Regione Abruzzo con nota prot. n. 823 del 14.03.2019 ha chiesto agli Enti locali di confermare gli interventi da essi proposti al fine di attivare il proprio piano di investimenti;
- il Comune di Montazzoli nel piano di investimenti ha confermato il proprio interventi di "presidio e risanamento del dissesto idrogeologico in località valloni lago negro del comune di Montazzoli - 2° lotto" per una spesa complessiva di € 1.500.000,00;
- la Regione Abruzzo, Dipartimento di Protezione Civile, con nota prot. n. 1485 del 17/05/2019 ha trasmesso al Comune di Montazzoli lo schema di convenzione disciplinante il finanziamento in argomento;
- in data 31.05.2019 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Montazzoli e la Regione Abruzzo;
- nella programmazione dei lavori pubblici approvata con deliberazione di C.C. n. 3 del 01.04.2019, per il triennio 2019/2021 è stata inserita, nell'anno 2019, la previsione della realizzazione dell'opera pubblica in argomento;
- con determinazione n. 64 del 02.08.2019 veniva affidato l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori all'ing. Alessandro Antonacci con studio in Penne;

- con deliberazione di G.C. n. 29 del 26.08.2019 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “PRESIDIO E RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ VALLONI LAGO NEGRO DEL COMUNE DI MONTAZZOLI - 2° LOTTO”, con il seguente quadro economico:

A) lavori:

1) importo lavori soggetti a ribasso	euro	1.052.137,68	
2) costo per la sicurezza dei cantieri	euro	<u>25.945,36</u>	
Totale per lavori	euro	<u>1.078.083,04</u>	<u>1.078.083,04</u>

B) somme a disposizione dell'amministrazione:

1) Indagini geologiche.....	euro	34.990,62	
2) Imprevisti	euro	10.866,00	
3) Acquisizione aree e immobili.....	euro	2.850,00	
4) Progettazione, DL, PSC, CSE.....	euro	75.341,60	
5) Relazione geologica	euro	9.800,00	
6) Incentivo art 113 D.Lgs. 50/2016	euro	15.093,16	
7) Collaudi.....	euro	10.000,00	
8) Consulenza e supporto	euro	6.000,00	
9) IVA al 22% sui lavori	euro	237.178,27	
10) IVA al 22% su indagini geologiche	euro	7.697,94	
11) Cassa 4% spese tecniche	euro	3.013,66	
12) IVA al 22% su imprevisti.....	euro	2.390,52	
13) IVA al 22% e cassa su relazione geologica ...	euro	2.395,12	
14) IVA al 22% e cassa consulenza e supporto....	euro	1.612,80	
15) IVA al 22% e cassa su collaudi.....	euro	2.688,00	
16) Arrotondamento	euro	-0,73	
Totale somme a disposizione	euro	<u>421.916,96</u>	<u>421.916,96</u>

Totale complessivo euro 1.500.000,00

- con determinazione n. 73 in data 29/08/2019 è stata indetta la gara dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- in data 11/09/2019 ed in data 13/09/2019, si sono svolte le sedute pubbliche della gara in oggetto mediante l'utilizzo della piattaforma telematica dell'Ente <https://cuc-unionesinello.gat.it/> nel rispetto dell'art. 40, comma 2, del DS. Lgs. 50/2016, codice gara n. 49;
- l'aggiudicatario risultata essere la Ditta ATI DI. DM. GROUP SRL – EVANGELISTA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Castiglione Messer Marino (CH) alla Via Lama Plana s.n.c. con un ribasso offerto del 12.111%, per un importo di aggiudicazione di € 950.658,65, oltre IVA, di cui € 25.945,36 per oneri di sicurezza;
- con determinazione n. 82 del 18/09/2019 i lavori venivano affidati alla Ditta ATI DI. DM. GROUP SRL – EVANGELISTA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Castiglione Messer Marino (CH) alla Via Lama Plana s.n.c. con un ribasso offerto del 12.111%, per un importo di aggiudicazione di € 950.658,65, oltre IVA, di cui € 25.945,36 per oneri di sicurezza;
- il contratto di appalto veniva stipulato in data 27.09.2019, rep. n. 5/2019;
- la Regione Abruzzo, Dipartimento Protezione Civile, ha liquidato un primo acconto del finanziamento in argomento per la somma di € 450.000,00, giusto provvisorio di incasso n. 724 del 11/11/2019;
- che a seguito dell'aggiudicazione, con Determina n. 15 del 28/02/2020 è stato approvato il quadro economico Post gara di seguito riportato:

A) lavori:

1) importo lavori soggetti a ribasso	euro	1.052.137,68
A detrarre il ribasso d'asta del 12,111%.....	euro	<u>-127.424,39</u>

RESTANO I LAVORI AL NETTO	euro	924.713,29	
2) costo per la sicurezza dei cantieri	euro	<u>25.945,36</u>	
Totale per lavori	euro	<u>950.658,65</u>	<u>950.658,65</u>
B) somme a disposizione dell'amministrazione:			
1) Indagini geologiche	euro	34.990,62	
2) Imprevisti	euro	10.866,00	
3) Acquisizione aree e immobili.....	euro	2.850,00	
4) Progettazione, DL, PSC, CSE.....	euro	75.341,60	
5) Relazione geologica	euro	9.800,00	
6) Incentivo art 113 D.Lgs. 50/2016	euro	15.093,16	
7) Collaudi	euro	10.000,00	
8) Consulenza e supporto	euro	6.000,00	
9) IVA al 22% sui lavori	euro	209.144,90	
10) IVA al 22% su indagini geologiche	euro	7.697,94	
11) Cassa 4% spese tecniche	euro	3.013,66	
12) IVA al 22% su imprevisti.....	euro	2.390,52	
13) IVA al 22% e cassa su relazione geologica ...	euro	2.395,12	
14) IVA al 22% e cassa consulenza e supporto....	euro	1.612,80	
15) IVA al 22% e cassa su collaudi.....	euro	2.688,00	
16) Economie di gara.....	euro	155.457,03	
Totale somme a disposizione	euro	<u>549.341,35</u>	<u>549.341,35</u>
		Totale complessivo euro	1.500.000,00

- con determinazione N° 111 DEL 04.12.2020 è stata liquidata l'anticipazione pari ad € 231.960,71 all'ATI, costituita dall'impresa DI.DM ed Evangelista Costruzioni Srl;
- con determinazione n. n. 65 del 10.09.2020 e successiva rettifica n. 83 del 19.10.2020 è stata liquidata la progettazione dell'intervento in favore dell'Ing. Antonacci Alessandro per l'importo complessivo di € 32.310,58;

Vista la determinazione di questo servizio n. 14 del 26/04/2021 con la quale:

- è stata approvata la documentazione contabile relativa al Primo Stato di Avanzamento dei Lavori di "PRESIDIO E RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ VALLONI LAGO NEGRO DEL COMUNE DI MONTAZZOLI - 2° LOTTO" rimessa in data 14/04/2021 dall'incaricato D.L., Ing. Alessandro Antonacci di Penne (PE), con nota acquisita al prot. com.le n. 1651 dell'importo di € 435.100,39, comprensivi di € 25.945,36 relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed al netto del ribasso d'asta del 12,111%;
- è stato approvato il certificato di pagamento n. 1 che, al netto delle ritenute di legge e del recupero di quota parte dell'anticipazione, ammonta ad € 345.904,00 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 422.002,88;
- si è stabilito di liquidare un acconto sul certificato di pagamento n. 1 pari alla somma di € 184.999,99 comprensivo di iva la 22%;

Vista la determinazione di questo servizio n. 28 del 15/06/2021 con la quale:

- si è liquidato e pagato all'ATI Di.DM Group Srl-Evangelista Costruzioni Srl il saldo sul certificato di pagamento n. 1 per un importo complessivo di (€ 422.002,88 - € 184.999,99)= € 237.002,89 IVA inclusa;
- si sono liquidate e pagate le spese relative alla Relazione geologica al Dott. Geol. Concezio Rozzi per un totale di € 12.195,12, contributo cassa previdenziale ed IVA inclusa;

Richiamata la Determinazione n. 85 del 22/09/2022 di **approvazione della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva** dei lavori di “PRESIDIO E RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ VALLONI LAGO NEGRO DEL COMUNE DI MONTAZZOLI - 2° LOTTO”, predisposta dal D.L. Ing. Alessandro Antonacci ed acquisita al Prot. 5160 del 21/09/2022, che eleva l'importo netto contrattuale da € 950.658,65 ad € 1.055.470,13 – Nulla Osta SMEA prot. 5217_20220722;

Vista la determinazione di questo servizio n. 91 del 04/11/2022 con la quale:

- è stata approvata la documentazione contabile relativa al **Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori** di che trattasi **a tutto il 28/07/2022** - documentazione trasmessa in data 28/07/2022 dall'incaricato D.L., Ing. Alessandro Antonacci di Penne (PE) con nota acquisita al prot. com.le n. 4126 - dell'importo di € 700.680,83, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed al netto del ribasso d'asta del 12,111%;
- è stato approvato il certificato di pagamento n. 2 che, al netto delle ritenute di legge e del recupero di quota parte dell'anticipazione, ammonta ad € 211.137,00 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 257.587,14;
- si è liquidato all'appaltatore “ATI Di.DM Group Srl-Evangelista Costruzioni Srl” il certificato di pagamento n. 2 per l'importo € 211.137,00 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 257.587,14;
- si è subordinato il pagamento della Mandante, Mandataria e del **Subappaltatore** al materiale introito da parte del Comune di Montazzoli di un ulteriore acconto sul finanziamento complessivo di € 1.500.000,00 concesso dalla Regione Abruzzo;

PRESO ATTO dell'ultimazione dei lavori in data 09/12/2022 come da relativo certificato pari data;

VISTI ed esaminati:

- gli atti di contabilità finale del 09/12/2022, prodotti dal Direttore dei Lavori ed acquisiti al prot. 7023/2022, dell'importo di € 1.017.387,91 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 12,111%, oltre € 38.020,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 1.055.408,52;
- la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 29/12/2022 da cui, dedotto l'acconto relativo al primo ed al secondo certificato di pagamento, risulta un credito per l'appaltatore di € 308.235,79 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 376.047,66;

RAVVISATA la necessità di dover provvedere all'approvazione degli atti suddetti ed alla liquidazione e pagamento dell'impresa appaltatrice;

Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante: “Codice dei contratti”;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;

Visti:

- il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d. Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo statuto Comunale;
- l'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

Riconosciuta ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la propria competenza sul presente provvedimento;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** gli atti di contabilità finale del 09/12/2022, prodotti dal Direttore dei Lavori ed acquisiti al prot. 7023/2022, relativi ai lavori di "PRESIDIO E RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ VALLONI LAGO NEGRO DEL COMUNE DI MONTAZZOLI - 2° LOTTO", dell'importo di € 1.017.387,91 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 12,111%, oltre € 38.020,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 1.055.408,52;
3. **di approvare** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 29/12/2022 da cui, dedotto l'acconto relativo al primo ed al secondo certificato di pagamento, risulta un credito per l'appaltatore "ATI Di.DM Group Srl-Evangelista Costruzioni Srl" di € 308.235,79 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 376.047,66;
4. **di liquidare** all'appaltatore "ATI Di.DM Group Srl-Evangelista Costruzioni Srl" la somma di € 308.235,79 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 376.047,66, **dando atto che** il pagamento è subordinato al materiale introito da parte del Comune di Montazzoli della rata di saldo sul finanziamento complessivo di € 1.500.000,00 concesso dalla Regione Abruzzo, e previa acquisizione di regolare fattura elettronica;
5. **di imputare** la somma complessiva di € 376.047,66 sul Cap. 20910105 del vigente bilancio di previsione finanziario 2022/2024, denominato "dissesto lago negro";
6. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Piccirilli



Sul presente provvedimento viene espresso il parere di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA'
Rag. Anna rosa Berarducci

Anna Rosa Berarducci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA
Rag. Anna rosa Berarducci

Anna Rosa Berarducci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° 54

COPIA del presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal 30/01/2023 al 14/02/2023

Montazzoli, li 30/01/2023



IL MESSO COMUNALE

Alfredo...