

originale

N° Reg. Cron. 70

Del 13 LUG. 2019

## UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO

COMUNE DI MONTAZZOLI  
(Provincia di Chieti)

SERVIZIO UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N° 39 DEL 29.05.2019

**Oggetto:** FSC 2007/2013 – Linea d’Azione I.3.3.a - Intervento “**ristrutturazione sala poliuso**” – Codice ABRAF021-10 – CUP: C91B15000240005. approvazione relazione acclarante i rapporti Ente/Regione.

L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di maggio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che questo Comune aderisce all’Unione dei Comuni del Sinello giusta deliberazione del C.C. n. 21 del 17 luglio 2013;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

Premesso, altresì, che:

- con deliberazione di G.C. n. 3 del 18.02.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione sala poliuso dell’ammontare complessivo di € 115.000,00;
- l’opera è finanziata da contributo concesso dalla Regione Abruzzo, Dipartimento turismo, cultura e paesaggio, Fondi PAR FAS 2007 -2013 Linea azione I.3.3.a, giusta determinazione dirigenziale n. DPH003/169 del 16.06.2016;
- in seguito a gara, con determinazione n. 33 del 20.10.2016, i lavori venivano definitivamente aggiudicati in favore della ditta Edilcostruzioni Novello S.r.l. con sede in Montazzoli alla Via Giardino s.n.c., c.f. e p. iva 00629780693, per un importo di € 64.922,73 al netto del ribasso d’asta del 15,51% oltre ad € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori hanno avuto inizio il 24.11.2016;

- il Comune di Montazzoli con nota prot. n. 2638 del 07/07/2017 richiedeva alla Regione Abruzzo, Dipartimento turismo, cultura e paesaggio, autorizzazione per l'utilizzo di somme del quadro economico per lavori in economia;
- la Regione Abruzzo con nota prot. RA/DPH003/0250473 del 29/09/2017 concedeva nulla osta preliminare all'utilizzo di somme per lavori in economia;
- la relazione dettagliata è stata trasmessa dalla direzione lavori in data 27/08/2018, prot. n. 3630, nella quale si evince che i lavori ammontano a € 6.792,27 ripartiti come segue:
 

Lavori	€ 5.488,94
IVA al 22% sui lavori	€ 1.207,57
Spese generali	<u>€ 95,76</u>
Sommano	€ 6.792,27
- tale relazione è stata approvata dal Comune di Montazzoli con determinazione n. 68 del 27.08.2018;
- la Regione Abruzzo con determinazione dirigenziale n. DPH003/0034803 del 04.02.2019 ha definitivamente approvato ed autorizzato detti lavori in economia;
- i lavori sono stati ultimati in data 09/02/2019;

Preso atto che:

- l'opera in argomento è stata interamente finanziata (€ 115.000,00) dalla Regione Abruzzo con determinazione dirigenziale n. DPH003/169 del 16.06.2016 ai sensi del FSC 2007/2013 – Linea d'Azione I.3.3.a;
- in seguito ad aggiudicazione dei lavori e rideterminazione del quadro economico avvenuto con determinazione n. 41 del 06.12.2016, la Regione Abruzzo con determinazione n. DPH003/20 del 28.02.2017 ha rideterminato il contributo in favore del Comune di Montazzoli **in € 104.701,44**;
- con la citata determinazione dirigenziale n. DPH003/169 del 16.06.2016 la Regione Abruzzo ha trasferito un primo acconto della somma di € 11.500,00;
- con determinazione dirigenziale n. DPH003/117 del 03.04.2018 la Regione Abruzzo ha trasferito un secondo acconto della somma di € 19.910,43;
- con determinazione dirigenziale n. DPH003/194 del 31.08.2018 la Regione Abruzzo ha trasferito un terzo acconto della somma di € 20.940,29;

Evidenziato che:

- il codice CUP assegnato all'intervento in argomento è C91B15000240005;
- il codice CIG assegnato all'intervento in argomento è Z7517D3332;

Rilevato che:

- lo Stato Finale dei lavori è stato redatto in data 09/02/2019 dalla direzione Lavori, nella persona del Geom. Giancarlo Cianci e firmato dall'impresa senza riserve;
- il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori è stato redatto il 09/02/2019 e firmato dall'impresa senza riserve;
- con determinazione n. 22 del 24/03/2019 veniva approvato il CRE;

Vista la Relazione Acclarante i rapporti economici tra Regione e Comune redatto il 27/05/2019;

Ritenuto dover approvare la relazione acclarante in argomento;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

Visti:

- il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d. Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

Riconosciuta ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la propria competenza sul presente provvedimento;

### DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la Relazione Economica Acclarante i Rapporti fra Concedente e Concessionario, redatta dal Responsabile del Procedimento in data 27.05.2019 e relativa alle lavorazioni di cui trattasi, riportante il seguente quadro finale di rendicontazione:

voce di quadro economico	Importo Quadro economico post gara	Importo Ammissibile	Differenza	Somme liquidate/da liquidare
Lavori al netto del ribasso d'asta	64.922,73	64.922,73	0,00	Liquidato
Oneri di sicurezza	3.000,00	3.000,00	0,00	Liquidato
Imprevisti	6.792,27	5.661,36	- 1.130,91	Liquidato
Spese tecniche	6.147,26	6.147,26	0,00	Liquidato
Spese coordinamento sicurezza	1.921,02	1.921,02	0,00	Liquidato
IVA al 22% sui lavori	14.943,00	14.943,00	0,00	Liquidato
Rilievi ed accertamenti	3.000,00	3.000,00	0,00	Liquidato
Cassa Geometri (4%)	442,73	442,73	0,00	Liquidato
IVA al 22% su Cassa geometri e spese tecniche	2.532,42	686,40	- 1.846,02	Liquidato
Oneri ex art. 18 Legge 109/94	1.000,00	1.000,00	0,00	Liquidato

3. di dare atto che sull'intervento, conclusosi con una spesa complessiva di € 101.724,50, si è avuto una economia di spesa pari a € 2.976,93 sul finanziamento assentito ex PAR FSC 2007/2013 - Linea d'Azione 1.3.3;
4. di trasmettere la presente determinazione unitamente alla restante documentazione finale alla Regione Abruzzo, Dipartimento turismo, cultura e paesaggio;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Marco Piccirilli

---

Sul presente provvedimento viene espresso il parere di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA'  
Rag. Anna rosa Berarducci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA  
Rag. Anna rosa Berarducci

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° \_\_\_\_\_

COPIA del presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal  
13 LUG. 2019 al 28 LUG. 2019

Montazzoli, li 13 LUG. 2019



IL MESSO COMUNALE

*[Handwritten signature: Alessandro Fucare]*